

希门凯电子(无锡)有限公司

“3.12” 应急预案演练及效果评价报告

预案名称		700 斜板沉降池无法正常排泥		演练地点	排水处理场	
组织部门		保全课	总指挥	孙明亮	演练时间	2023 年 3 月 12 日 13: 30
参加部门和单位		保全课部分人员：孙明亮、许红新、高飞、华军、王远亮、罗国鑫等。				
演练类别		模拟演练				
物资准备和人员培训情况		演练实施前由保全课负责人就演练情况和个人安全防护等作出了要求。				
演练过程描述		1. 员工巡检时发现 700 斜板沉降池无法正常排泥 2. 初步判定为槽体底部排泥管道堵塞 3. 员工先将曝气管用软管连接镀锌管对准无法排泥阀的入口处进行曝气，将底部沉积污泥曝松散，然后再进行正常排泥操作，但任无法正常排泥 4. 员工关闭排泥管手阀 5. 拆掉电动阀门，将工水与排泥管连接，进行反冲洗，同时配合入口处曝气，重复几次后管路疏通，排泥正常				
预案适宜性充分性评审		适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☒ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改				
演练效果评审	人员到位情况	☒ 迅速准确 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☒ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练				
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位				
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☒ 合理、高效 ☐ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务				

	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： ☒ 报告及时 ☐ 联系不上 部门、车间： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 公司应急领导小组： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟
存在问题和改进措施		存在问题： 1.员工作业时没有戴防护面具或防护眼镜及口罩，拆卸阀门时可能有污泥喷出，造成人员受伤 改进措施： 1.对员工进行安全教育，提供员工安全意识

记录人：朱伟

评审负责人：张成龙、徐祎琦、朱伟

时间：2023-3-12